

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	Escola Mun. Cônego Lira - Barra do Farias				20.077,94		19.361,94		19.361,94		716,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.413,35		1.413,35		1.413,35		0,00
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	272,75	4,50	1.227,37	4,50	1.227,37	4,50	1.227,37	0,00	0,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	69,14	185,98	69,14	185,98	69,14	185,98	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				109,44		109,44		109,44		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,05	109,44	0,05	109,44	0,05	109,44	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				2.005,05		2.005,05		2.005,05		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	69,14	200,50	69,14	200,50	69,14	200,50	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	69,14	1.804,55	69,14	1.804,55	69,14	1.804,55	0,00	0,00
4.0	PISOS				983,57		983,57		983,57		0,00
4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	43,31	983,57	43,31	983,57	43,31	983,57	0,00	0,00
5.0	COBERTA				5.479,68		4.763,68		4.763,68		716,00
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	162,94	2.396,84	162,94	2.396,84	162,94	2.396,84	0,00	0,00
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	39,50	2.366,84	39,50	2.366,84	39,50	2.366,84	0,00	0,00
5.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	16,00	716,00		0,00	0,00	0,00	16,00	716,00
6.0	PINTURA				7.346,15		7.346,15		7.346,15		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	474,54	939,58	474,54	939,58	474,54	939,58	0,00	0,00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	474,54	5.936,49	474,54	5.936,49	474,54	5.936,49	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	40,64	221,89	40,64	221,89	40,64	221,89	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	6,96	248,19	6,96	248,19	6,96	248,19	0,00	0,00
7.0	ESQUADRIAS				470,79		470,79		470,79		0,00
7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	1,00	65,62	1,00	65,62	1,00	65,62	0,00	0,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	389,65	1,00	389,65	1,00	389,65	1,00	389,65	0,00	0,00
7.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 97644)	M2	6,16	2,52	15,52	2,52	15,52	2,52	15,52	0,00	0,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				195,00		195,00		195,00		0,00
8.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	3,00	102,66	3,00	102,66	3,00	102,66	0,00	0,00
8.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	3,00	92,34	3,00	92,34	3,00	92,34	0,00	0,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				446,28		446,28		446,28		0,00
9.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	2,00	253,84	2,00	253,84	2,00	253,84	0,00	0,00
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 95469)	UN	157,22	1,00	157,22	1,00	157,22	1,00	157,22	0,00	0,00
9.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	15,46	1,00	15,46	1,00	15,46	1,00	15,46	0,00	0,00
9.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	19,76	1,00	19,76	1,00	19,76	1,00	19,76	0,00	0,00
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.628,63		1.628,63		1.628,63		0,00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
10.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REFORÇO AUXILIAR NA ESTRUTURA. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 001)	UN	51,95	31,35	1.628,63	31,35	1.628,63	31,35	1.628,63	0,00	0,00
II	Escola Mun. João Bernardo Filho - Fazenda Velha				11.372,51		0,00		0,00		11.372,51
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				269,00		0,00		0,00		269,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	100,00	269,00		0,00	0,00	0,00	100,00	269,00
2.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				2.900,00		0,00		0,00		2.900,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	100,00	290,00		0,00	0,00	0,00	100,00	290,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	100,00	2.610,00		0,00	0,00	0,00	100,00	2.610,00
4.0	PISOS				421,49		0,00		0,00		421,49
4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	18,56	421,49		0,00	0,00	0,00	18,56	421,49
5.0	COBERTA				4.047,85		0,00		0,00		4.047,85
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	104,30	1.534,25		0,00	0,00	0,00	104,30	1.534,25
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	30,00	1.797,60		0,00	0,00	0,00	30,00	1.797,60
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	16,00	716,00		0,00	0,00	0,00	16,00	716,00
6.0	PINTURA				2.222,87		0,00		0,00		2.222,87

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 181.681.1289

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRazo:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	130,90	259,18		0,00	0,00	0,00	130,90	259,18
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	130,90	1.637,55		0,00	0,00	0,00	130,90	1.637,55
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	19,96	108,98		0,00	0,00	0,00	19,96	108,98
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	6,09	217,16		0,00	0,00	0,00	6,09	217,16
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7,92		0,00		0,00		7,92
7.1	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	7,92	1,00	7,92		0,00	0,00	0,00	1,00	7,92
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.175,04		0,00		0,00		1.175,04
8.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	24,00	1.175,04		0,00	0,00	0,00	24,00	1.175,04
III	Escola Mun. Pedro Tomé de Lima - Sítio Colônia				12.649,16		0,00		0,00		12.649,16
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				269,00		0,00		0,00		269,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	100,00	269,00		0,00	0,00	0,00	100,00	269,00
2.0	COBERTA				5.464,67		0,00		0,00		5.464,67
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	180,25	2.651,47		0,00	0,00	0,00	180,25	2.651,47
2.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	35,00	2.097,20		0,00	0,00	0,00	35,00	2.097,20
2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	16,00	716,00		0,00	0,00	0,00	16,00	716,00
3.0	PINTURA				6.718,70		0,00		0,00		6.718,70
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	369,14	730,89		0,00	0,00	0,00	369,14	730,89
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	369,14	4.617,94		0,00	0,00	0,00	369,14	4.617,94

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	25,96	141,74		0,00	0,00	0,00	25,96	141,74
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	34,44	1.228,13		0,00	0,00	0,00	34,44	1.228,13
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				112,66		0,00		0,00		112,66
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44		0,00	0,00	0,00	2,00	68,44
4.2	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	7,92	1,00	7,92		0,00	0,00	0,00	1,00	7,92
4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	2,00	36,30		0,00	0,00	0,00	2,00	36,30
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				84,13		0,00		0,00		84,13
5.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	19,76	2,00	39,52		0,00	0,00	0,00	2,00	39,52
5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,61	1,00	44,61		0,00	0,00	0,00	1,00	44,61
IV	Escola Mun. Cândido Batista de Aguiar - Sítio São Paulo				8.209,06		0,00		0,00		8.209,06
1.0	COBERTA				3.650,77		0,00		0,00		3.650,77
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	93,60	1.376,85		0,00	0,00	0,00	93,60	1.376,85
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	26,00	1.557,92		0,00	0,00	0,00	26,00	1.557,92
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	16,00	716,00		0,00	0,00	0,00	16,00	716,00
2.0	PINTURA				4.216,25		0,00		0,00		4.216,25
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	264,87	524,44		0,00	0,00	0,00	264,87	524,44
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	264,87	3.313,52		0,00	0,00	0,00	264,87	3.313,52
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	17,56	95,87		0,00	0,00	0,00	17,56	95,87

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	7,92	282,42		0,00	0,00	0,00	7,92	282,42
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				68,44		0,00		0,00		68,44
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44		0,00	0,00	0,00	2,00	68,44
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				273,60		0,00		0,00		273,60
4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	2,00	253,84		0,00	0,00	0,00	2,00	253,84
4.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	19,76	1,00	19,76		0,00	0,00	0,00	1,00	19,76
V	Escola Mun. Fausto Viera dos Santos - Sítio Catolé				18.020,08		0,00		0,00		18.020,08
1.0	COBERTA				3.316,22		0,00		0,00		3.316,22
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	225,44	3.316,22		0,00	0,00	0,00	225,44	3.316,22
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				1.740,00		0,00		0,00		1.740,00
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	60,00	174,00		0,00	0,00	0,00	60,00	174,00
2.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	60,00	1.566,00		0,00	0,00	0,00	60,00	1.566,00
3.0	ESQUADRIAS				975,58		0,00		0,00		975,58
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	433,61	2,00	867,22		0,00	0,00	0,00	2,00	867,22
3.2	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	55,57	1,95	108,36		0,00	0,00	0,00	1,95	108,36

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.0	PINTURA				10.715,00		0,00		0,00		10.715,00
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	717,55	1.420,74		0,00	0,00	0,00	717,55	1.420,74
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	717,55	8.976,55		0,00	0,00	0,00	717,55	8.976,55
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	30,76	167,94		0,00	0,00	0,00	30,76	167,94
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	4,20	149,77		0,00	0,00	0,00	4,20	149,77
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				205,32		0,00		0,00		205,32
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	6,00	205,32		0,00	0,00	0,00	6,00	205,32
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				333,56		0,00		0,00		333,56
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	1,00	126,92		0,00	0,00	0,00	1,00	126,92
6.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	169,44	1,00	169,44		0,00	0,00	0,00	1,00	169,44
6.3	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	37,20	1,00	37,20		0,00	0,00	0,00	1,00	37,20
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				734,40		0,00		0,00		734,40
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	15,00	734,40		0,00	0,00	0,00	15,00	734,40
VI	Escola Mun. Gonçalves Dias - Sítio Cachoeira de Mandaçaia				14.182,48		0,00		0,00		14.182,48
1.0	COBERTA				3.470,38		0,00		0,00		3.470,38
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	235,92	3.470,38		0,00	0,00	0,00	235,92	3.470,38
2.0	PINTURA				10.124,58		0,00		0,00		10.124,58
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	659,98	1.306,76		0,00	0,00	0,00	659,98	1.306,76

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	659,98	8.256,34		0,00	0,00	0,00	659,98	8.256,34
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	34,26	187,05		0,00	0,00	0,00	34,26	187,05
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	10,50	374,43		0,00	0,00	0,00	10,50	374,43
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				587,52		0,00		0,00		587,52
3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	12,00	587,52		0,00	0,00	0,00	12,00	587,52
VII	Escola Mun. Cel. Cândido Tavares - Sítio Estrago				13.529,84		9.956,46		9.956,46		3.573,38
1.0	COBERTA				4.982,03		2.438,47		2.438,47		2.543,56
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	165,77	2.438,47	165,77	2.438,47	165,77	2.438,47	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	30,50	1.827,56		0,00	0,00	0,00	30,50	1.827,56
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		44,75	16,00	716,00		0,00	0,00	0,00	16,00	716,00
2.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
3.0	ESQUADRIAS				113,96		0,00		0,00		113,96
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	1,00	65,62		0,00	0,00	0,00	1,00	65,62
3.2	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	55,57	0,87	48,34		0,00	0,00	0,00	0,87	48,34
4.0	PINTURA				7.160,15		7.160,15		7.160,15		0,00
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	455,22	901,33	455,22	901,33	455,22	901,33	0,00	0,00
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	455,22	5.694,80	455,22	5.694,80	455,22	5.694,80	0,00	0,00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	35,77	195,30	35,77	195,30	35,77	195,30	0,00	0,00
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	10,34	368,72	10,34	368,72	10,34	368,72	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				215,46		215,46		215,46		0,00
5.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	7,00	215,46	7,00	215,46	7,00	215,46	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				142,38		142,38		142,38		0,00
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	1,00	126,92	1,00	126,92	1,00	126,92	0,00	0,00
6.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46	1,00	15,46	1,00	15,46	0,00	0,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				587,52		0,00		0,00		587,52
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	12,00	587,52		0,00	0,00	0,00	12,00	587,52
VIII	Escola Mun. José Batista da Silva - Sítio Açudinho				9.893,77		0,00		0,00		9.893,77
1.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
1.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
2.0	ESQUADRIAS				32,34		0,00		0,00		32,34
2.1	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO / EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	UN	5,39	6,00	32,34		0,00	0,00	0,00	6,00	32,34
3.0	PINTURA				8.265,71		0,00		0,00		8.265,71
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	482,62	955,58		0,00	0,00	0,00	482,62	955,58
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	482,62	6.037,57		0,00	0,00	0,00	482,62	6.037,57

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	33,74	184,22		0,00	0,00	0,00	33,74	184,22
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	30,52	1.088,34		0,00	0,00	0,00	30,52	1.088,34
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				92,34		0,00		0,00		92,34
4.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	3,00	92,34		0,00	0,00	0,00	3,00	92,34
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.175,04		0,00		0,00		1.175,04
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	24,00	1.175,04		0,00	0,00	0,00	24,00	1.175,04
IX	Escola Mun. Ricardo Gervásio do Nascimento - Sítio Tambor de Baixo				8.722,37		0,00		0,00		8.722,37
1.0	ESQUADRIAS				5,39		0,00		0,00		5,39
1.1	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	UN	5,39	1,00	5,39		0,00	0,00	0,00	1,00	5,39
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				217,66		0,00		0,00		217,66
2.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	31,88	2,00	63,76		0,00	0,00	0,00	2,00	63,76
2.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	5,00	153,90		0,00	0,00	0,00	5,00	153,90
3.0	PINTURA				7.324,28		0,00		0,00		7.324,28
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	379,30	751,01		0,00	0,00	0,00	379,30	751,01
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	379,30	4.745,04		0,00	0,00	0,00	379,30	4.745,04
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	23,96	130,82		0,00	0,00	0,00	23,96	130,82
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	47,60	1.697,41		0,00	0,00	0,00	47,60	1.697,41

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.175,04		0,00		0,00		1.175,04
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	24,00	1.175,04		0,00	0,00	0,00	24,00	1.175,04
X	Escola Mun. José Bonifácio - Sítio Logradouro				11.423,84		0,00		0,00		11.423,84
1.0	COBERTA				3.015,10		0,00		0,00		3.015,10
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	204,97	3.015,10		0,00	0,00	0,00	204,97	3.015,10
2.0	SUPERESTRUTURA				197,00		0,00		0,00		197,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,09	197,00		0,00	0,00	0,00	0,09	197,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				34,22		0,00		0,00		34,22
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	1,00	34,22		0,00	0,00	0,00	1,00	34,22
4.0	PINTURA				8.177,52		0,00		0,00		8.177,52
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	547,25	1.083,55		0,00	0,00	0,00	547,25	1.083,55
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	547,25	6.846,09		0,00	0,00	0,00	547,25	6.846,09
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	45,40	247,88		0,00	0,00	0,00	45,40	247,88
XI	Escola Mun. Fortunato Rosa dos Santos - Sítio Alto do Raposo				11.293,98		11.293,98		11.293,98		0,00
1.0	COBERTA				2.886,10		2.886,10		2.886,10		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	196,20	2.886,10	196,20	2.886,10	196,20	2.886,10	0,00	0,00
2.0	PINTURA				8.407,88		8.407,88		8.407,88		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	535,12	1.059,53	535,12	1.059,53	535,12	1.059,53	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	535,12	6.694,35	535,12	6.694,35	535,12	6.694,35	0,00	0,00



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



JUSTO e BRANCO

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%)
DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS
PRAZO RESTANTE: 65 DIAS
ADITIVO DE PRAZO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52
VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52
% ACUMULADO: 36,35%
PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	45,00	245,70	45,00	245,70	45,00	245,70	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	11,45	408,30	11,45	408,30	11,45	408,30	0,00	0,00
XII	Escola Mun. Gustavo Marinho Falcão - Sítio Baixinha				10.288,62		9.701,10		9.701,10		587,52
1.0	COBERTA				2.285,93		2.285,93		2.285,93		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	155,40	2.285,93	155,40	2.285,93	155,40	2.285,93	0,00	0,00
2.0	PINTURA				7.315,81		7.315,81		7.315,81		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	465,67	922,02	465,67	922,02	465,67	922,02	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	465,67	5.825,53	465,67	5.825,53	465,67	5.825,53	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	28,58	156,04	28,58	156,04	28,58	156,04	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	11,56	412,22	11,56	412,22	11,56	412,22	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				68,44		68,44		68,44		0,00
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44	2,00	68,44	2,00	68,44	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				30,92		30,92		30,92		0,00
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92	2,00	30,92	2,00	30,92	0,00	0,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				587,52		0,00		0,00		587,52
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	12,00	587,52		0,00	0,00	0,00	12,00	587,52
XIII	Escola Mun. José Teotônio de Lima - Sítio Paridas				13.650,60		12.142,92		12.142,92		1.507,68
1.0	COBERTA				2.538,06		2.538,06		2.538,06		0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289



José Carlos de Araújo Souza
Diretor de Obras e Planejamento
CREA PE 19.347 DPE
JUSTO e BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	172,54	2.538,06	172,54	2.538,06	172,54	2.538,06	0,00	0,00
2.0	ESQUADRIAS				2.057,01		1.058,55		1.058,55		998,46
2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	2,00	131,24		0,00	0,00	0,00	2,00	131,24
2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	433,61	2,00	867,22		0,00	0,00	0,00	2,00	867,22
2.3	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	240,58	4,40	1.058,55	4,40	1.058,55	4,40	1.058,55	0,00	0,00
3.0	PINTURA				8.265,71		8.265,71		8.265,71		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	482,62	955,58	482,62	955,58	482,62	955,58	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	482,62	6.037,57	482,62	6.037,57	482,62	6.037,57	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	33,74	184,22	33,74	184,22	33,74	184,22	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	30,52	1.088,34	30,52	1.088,34	30,52	1.088,34	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				465,14		249,68		249,68		215,46
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	1,00	34,22	1,00	34,22	1,00	34,22	0,00	0,00
4.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	14,00	430,92	7,00	215,46	7,00	215,46	7,00	215,46
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				30,92		30,92		30,92		0,00
5.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92	2,00	30,92	2,00	30,92	0,00	0,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				293,76		0,00		0,00		293,76

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	6,00	293,76		0,00	0,00	0,00	6,00	293,76
XIV	Escola Mun. Quitério Pereira de Souza - Sítio Serra Rasa				12.323,13		12.149,73		12.149,73		173,40
1.0	PISOS				170,32		0,00		0,00		170,32
1.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	7,50	170,32		0,00	0,00	0,00	7,50	170,32
2.0	COBERTA				3.046,44		3.046,44		3.046,44		0,00
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	207,10	3.046,44	207,10	3.046,44	207,10	3.046,44	0,00	0,00
3.0	PINTURA				8.849,45		8.849,45		8.849,45		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	584,81	1.157,92	584,81	1.157,92	584,81	1.157,92	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	584,81	7.315,97	584,81	7.315,97	584,81	7.315,97	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	27,64	150,91	27,64	150,91	27,64	150,91	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	6,30	224,65	6,30	224,65	6,30	224,65	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				126,92		253,84		253,84		-126,92
4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	1,00	126,92	2,00	253,84	2,00	253,84	-1,00	-126,92
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				130,00		0,00		0,00		130,00
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44		0,00	0,00	0,00	2,00	68,44
5.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	2,00	61,56		0,00	0,00	0,00	2,00	61,56
XV	Escola Mun. Abílio Telmo - Sítio Cajueiro				6.973,40		0,00		0,00		6.973,40

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	COBERTA				1.142,23		0,00		0,00		1.142,23
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	77,65	1.142,23		0,00	0,00	0,00	77,65	1.142,23
2.0	PISOS				170,32		0,00		0,00		170,32
2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	7,50	170,32		0,00	0,00	0,00	7,50	170,32
3.0	PINTURA				5.626,63		0,00		0,00		5.626,63
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	381,37	755,11		0,00	0,00	0,00	381,37	755,11
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	381,37	4.770,93		0,00	0,00	0,00	381,37	4.770,93
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	11,24	61,37		0,00	0,00	0,00	11,24	61,37
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	1,10	39,22		0,00	0,00	0,00	1,10	39,22
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				34,22		0,00		0,00		34,22
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	1,00	34,22		0,00	0,00	0,00	1,00	34,22
XVI	Escola Mun. Antônio Severino dos Prazeres - Sítio Cavalu Ruço				15.339,46		0,00		0,00		15.339,46
1.0	COBERTA				1.953,48		0,00		0,00		1.953,48
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	132,80	1.953,48		0,00	0,00	0,00	132,80	1.953,48
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				2.900,00		0,00		0,00		2.900,00
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	100,00	290,00		0,00	0,00	0,00	100,00	290,00
2.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	100,00	2.610,00		0,00	0,00	0,00	100,00	2.610,00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRazo:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.0	PINTURA				10.192,22		0,00		0,00		10.192,22
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	686,70	1.359,66		0,00	0,00	0,00	686,70	1.359,66
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	686,70	8.590,61		0,00	0,00	0,00	686,70	8.590,61
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	29,62	161,72		0,00	0,00	0,00	29,62	161,72
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	2,25	80,23		0,00	0,00	0,00	2,25	80,23
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				293,76		0,00		0,00		293,76
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	6,00	293,76		0,00	0,00	0,00	6,00	293,76
XVII	Escola Mun. Artur de Souza Lima - Sítio Santa Rosa				8.925,67		0,00		0,00		8.925,67
1.0	COBERTA				1.141,49		0,00		0,00		1.141,49
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	77,60	1.141,49		0,00	0,00	0,00	77,60	1.141,49
2.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
3.0	ESQUADRIAS				202,55		0,00		0,00		202,55
3.1	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019	UN	101,51	1,00	101,51		0,00	0,00	0,00	1,00	101,51
3.2	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALPTO/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	240,58	0,42	101,04		0,00	0,00	0,00	0,42	101,04
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				15,46		0,00		0,00		15,46
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	0,00	0,00	1,00	15,46
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				1.450,00		0,00		0,00		1.450,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

Página 16 de 28

 José Carlos de Araújo Souza
Diretor Geral Técnico CREA nº 97.347 DPE
JUSTO e BRANCO ENGENHARIA ASSOCIADOS



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%)
DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS
PRAZO RESTANTE: 65 DIAS
ADITIVO DE PRAZO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52
VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52
% ACUMULADO: 36,35%
PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	50,00	145,00		0,00	0,00	0,00	50,00	145,00
5.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	50,00	1.305,00		0,00	0,00	0,00	50,00	1.305,00
6.0	PINTURA				5.494,07		0,00		0,00		5.494,07
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	370,36	733,31		0,00	0,00	0,00	370,36	733,31
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	370,36	4.633,20		0,00	0,00	0,00	370,36	4.633,20
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	16,18	88,34		0,00	0,00	0,00	16,18	88,34
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	1,10	39,22		0,00	0,00	0,00	1,10	39,22
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				293,76		0,00		0,00		293,76
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	6,00	293,76		0,00	0,00	0,00	6,00	293,76
XVIII	Escola Mun. Cordeiro de Carvalho - Sítio Preguiça				11.548,92		0,00		0,00		11.548,92
1.0	COBERTA				2.643,23		0,00		0,00		2.643,23
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23		0,00	0,00	0,00	179,69	2.643,23
2.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
3.0	ESQUADRIAS				131,24		0,00		0,00		131,24
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	2,00	131,24		0,00	0,00	0,00	2,00	131,24

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

Página 17 de 28



José Carlos de Araújo Souza
Diretor Supl. Técnico CREA Nº 17.347 DPE
JUSTO & BOMBA ENGENHARIA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				15,46		0,00		0,00		15,46
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	0,00	0,00	1,00	15,46
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				580,00		0,00		0,00		580,00
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	20,00	58,00		0,00	0,00	0,00	20,00	58,00
5.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	20,00	522,00		0,00	0,00	0,00	20,00	522,00
6.0	PINTURA				7.556,89		0,00		0,00		7.556,89
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	426,19	843,85		0,00	0,00	0,00	426,19	843,85
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	426,19	5.331,63		0,00	0,00	0,00	426,19	5.331,63
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	23,96	130,82		0,00	0,00	0,00	23,96	130,82
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	35,07	1.250,59		0,00	0,00	0,00	35,07	1.250,59
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				293,76		0,00		0,00		293,76
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	6,00	293,76		0,00	0,00	0,00	6,00	293,76
XIX	Escola Mun. João Caetano da Silva - Sítio São Gonçalo				12.073,21		0,00		0,00		12.073,21
1.0	COBERTA				4.048,63		0,00		0,00		4.048,63
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23		0,00	0,00	0,00	179,69	2.643,23
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	17,48	1.047,40		0,00	0,00	0,00	17,48	1.047,40
1.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	8,00	358,00		0,00	0,00	0,00	8,00	358,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCNICO: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRazo:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
3.0	ESQUADRIAS				131,24		0,00		0,00		131,24
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	2,00	131,24		0,00	0,00	0,00	2,00	131,24
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				15,46		0,00		0,00		15,46
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	0,00	0,00	1,00	15,46
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				285,23		0,00		0,00		285,23
5.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	131,33	1,00	131,33		0,00	0,00	0,00	1,00	131,33
5.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	5,00	153,90		0,00	0,00	0,00	5,00	153,90
6.0	PINTURA				7.264,31		0,00		0,00		7.264,31
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	403,93	799,78		0,00	0,00	0,00	403,93	799,78
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	403,93	5.053,16		0,00	0,00	0,00	403,93	5.053,16
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	23,96	130,82		0,00	0,00	0,00	23,96	130,82
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	35,91	1.280,55		0,00	0,00	0,00	35,91	1.280,55
XX	Escola Mun. João Francisco de Oliveira - Sítio Navalha				15.512,65		0,00		0,00		15.512,65
1.0	COBERTA				6.950,05		0,00		0,00		6.950,05
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23		0,00	0,00	0,00	179,69	2.643,23
1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,86	35,94	1.252,86		0,00	0,00	0,00	35,94	1.252,86

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,70	44,92	1.648,56		0,00	0,00	0,00	44,92	1.648,56
1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	17,48	1.047,40		0,00	0,00	0,00	17,48	1.047,40
1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	8,00	358,00		0,00	0,00	0,00	8,00	358,00
2.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				88,67		0,00		0,00		88,67
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	1,00	34,22		0,00	0,00	0,00	1,00	34,22
3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	3,00	54,45		0,00	0,00	0,00	3,00	54,45
4.0	PINTURA				7.264,31		0,00		0,00		7.264,31
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	403,93	799,78		0,00	0,00	0,00	403,93	799,78
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	403,93	5.053,16		0,00	0,00	0,00	403,93	5.053,16
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	23,96	130,82		0,00	0,00	0,00	23,96	130,82
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	35,91	1.280,55		0,00	0,00	0,00	35,91	1.280,55
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				881,28		0,00		0,00		881,28
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	18,00	881,28		0,00	0,00	0,00	18,00	881,28
XXI	Escola Mun. Sebastião Lourenço dos Santos - Sítio Xéu				10.990,22		0,00		0,00		10.990,22
1.0	COBERTA				2.643,23		0,00		0,00		2.643,23
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23		0,00	0,00	0,00	179,69	2.643,23

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCNICO: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0	PISOS				136,26		0,00		0,00		136,26
2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	6,00	136,26		0,00	0,00	0,00	6,00	136,26
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				34,22		0,00		0,00		34,22
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	1,00	34,22		0,00	0,00	0,00	1,00	34,22
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				30,92		0,00		0,00		30,92
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	0,00	0,00	2,00	30,92
5.0	PINTURA				7.264,31		0,00		0,00		7.264,31
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	403,93	799,78		0,00	0,00	0,00	403,93	799,78
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	403,93	5.053,16		0,00	0,00	0,00	403,93	5.053,16
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	23,96	130,82		0,00	0,00	0,00	23,96	130,82
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	35,91	1.280,55		0,00	0,00	0,00	35,91	1.280,55
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				881,28		0,00		0,00		881,28
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	18,00	881,28		0,00	0,00	0,00	18,00	881,28
XXII	Escola Mun. Thereza Trindade Rangel de Paiva Sítio Conceição				13.328,70		0,00		0,00		13.328,70
1.0	COBERTA				2.926,84		0,00		0,00		2.926,84
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	198,97	2.926,84		0,00	0,00	0,00	198,97	2.926,84
2.0	SUPERESTRUTURA				197,00		0,00		0,00		197,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,09	197,00		0,00	0,00	0,00	0,09	197,00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				179,66		0,00		0,00		179,66
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44		0,00	0,00	0,00	2,00	68,44
3.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	2,00	61,56		0,00	0,00	0,00	2,00	61,56
3.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,51	1,00	31,51		0,00	0,00	0,00	1,00	31,51
3.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	1,00	18,15		0,00	0,00	0,00	1,00	18,15
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				486,96		0,00		0,00		486,96
4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	101,10	2,00	202,20		0,00	0,00	0,00	2,00	202,20
4.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	0,00	0,00	2,00	30,92
4.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	2,00	253,84		0,00	0,00	0,00	2,00	253,84
5.0	PINTURA				9.538,24		0,00		0,00		9.538,24
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	631,35	1.250,07		0,00	0,00	0,00	631,35	1.250,07
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	631,35	7.898,18		0,00	0,00	0,00	631,35	7.898,18
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	27,54	150,36		0,00	0,00	0,00	27,54	150,36
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	6,72	239,63		0,00	0,00	0,00	6,72	239,63
XXIII	Escola Mun. Benedito de Souza Dantas - Sítio Bandeira				15.066,00		0,00		0,00		15.066,00
1.0	COBERTA				3.039,38		0,00		0,00		3.039,38
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	206,62	3.039,38		0,00	0,00	0,00	206,62	3.039,38

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				543,24		0,00		0,00		543,24
2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	8,00	273,76		0,00	0,00	0,00	8,00	273,76
2.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	8,00	246,24		0,00	0,00	0,00	8,00	246,24
2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,24	1,00	23,24		0,00	0,00	0,00	1,00	23,24
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				120,14		0,00		0,00		120,14
3.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	0,00	0,00	2,00	30,92
3.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,61	2,00	89,22		0,00	0,00	0,00	2,00	89,22
4.0	PINTURA				10.188,20		0,00		0,00		10.188,20
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	670,06	1.326,71		0,00	0,00	0,00	670,06	1.326,71
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	670,06	8.382,45		0,00	0,00	0,00	670,06	8.382,45
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	35,62	194,48		0,00	0,00	0,00	35,62	194,48
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	7,98	284,56		0,00	0,00	0,00	7,98	284,56
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.175,04		0,00		0,00		1.175,04
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	24,00	1.175,04		0,00	0,00	0,00	24,00	1.175,04
XXIV	Escola Mun. Emília Enedina Batista da Silva - Sítio Olho d'Água do Púcaro				11.207,97		0,00		0,00		11.207,97
1.0	COBERTA				1.883,76		0,00		0,00		1.883,76
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	128,06	1.883,76		0,00	0,00	0,00	128,06	1.883,76
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				30,78		0,00		0,00		30,78
2.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	1,00	30,78		0,00	0,00	0,00	1,00	30,78

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRazo RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				120,14		0,00		0,00		120,14
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	0,00	0,00	2,00	30,92
4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,61	2,00	89,22		0,00	0,00	0,00	2,00	89,22
5.0	PINTURA				8.844,95		0,00		0,00		8.844,95
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	592,14	1.172,43		0,00	0,00	0,00	592,14	1.172,43
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	592,14	7.407,67		0,00	0,00	0,00	592,14	7.407,67
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	34,14	186,40		0,00	0,00	0,00	34,14	186,40
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	2,20	78,45		0,00	0,00	0,00	2,20	78,45
XXV	Escola Mun. Raimundo Antônio de Araújo - Sítio Queimadas				9.662,59		9.662,59		9.662,59		0,00
1.0	PINTURA				6.838,27		6.838,27		6.838,27		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	455,31	901,51	455,31	901,51	455,31	901,51	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	455,31	5.695,92	455,31	5.695,92	455,31	5.695,92	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	32,16	175,59	32,16	175,59	32,16	175,59	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	1,83	65,25	1,83	65,25	1,83	65,25	0,00	0,00
1.0	COBERTA				2.824,32		2.824,32		2.824,32		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	14,71	192,00	2.824,32	192,00	2.824,32	192,00	2.824,32	0,00	0,00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
XXVI	Escola Mun. Sebastião da Silva Nascimento - Sítio Lagoa de Pedra				12.161,42		12.161,42		12.161,42		0,00
1.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				62,67		62,67		62,67		0,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	23,30	62,67	23,30	62,67	23,30	62,67	0,00	0,00
2.0	COBERTA				2.643,23		2.643,23		2.643,23		0,00
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23	179,69	2.643,23	179,69	2.643,23	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				1.549,93		1.549,93		1.549,93		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	18,88	54,75	18,88	54,75	18,88	54,75	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,71	18,88	447,64	18,88	447,64	18,88	447,64	0,00	0,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,05	22,45	966,47	22,45	966,47	22,45	966,47	0,00	0,00
3.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	22,71	3,57	81,07	3,57	81,07	3,57	81,07	0,00	0,00
4.0	SUPERESTRUTURA				197,00		197,00		197,00		0,00
4.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,09	197,00	0,09	197,00	0,09	197,00	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				492,52		492,52		492,52		0,00
5.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92	2,00	30,92	2,00	30,92	0,00	0,00
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	2,00	253,84	2,00	253,84	2,00	253,84	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 4816811289

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 95469)	UN	157,22	1,00	157,22	1,00	157,22		157,22	1,00	0,00
5.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	19,76	1,00	19,76	1,00	19,76	1,00	19,76	0,00	0,00
5.5	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	30,78	1,00	30,78	1,00	30,78	1,00	30,78	0,00	0,00
6.0	PINTURA				7.216,07		7.216,07		7.216,07		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	480,72	951,82	480,72	951,82	480,72	951,82	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	480,72	6.013,80	480,72	6.013,80	480,72	6.013,80	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	25,30	138,13	25,30	138,13	25,30	138,13	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	3,15	112,32	3,15	112,32	3,15	112,32	0,00	0,00
XXVII	Escola Mun. Maria da Glória de Oliveira Aguiar - Sede				8.522,75		0,00		0,00		8.522,75
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				8.522,75		0,00		0,00		8.522,75
1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO PARA FORRO, INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO	UN	97,75	40,00	3.910,00		0,00	0,00	0,00	40,00	3.910,00
1.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	131,33	25,00	3.283,25		0,00	0,00	0,00	25,00	3.283,25
1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	12,00	217,80		0,00	0,00	0,00	12,00	217,80
1.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	10,00	342,20		0,00	0,00	0,00	10,00	342,20
1.4	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	25,00	769,50		0,00	0,00	0,00	25,00	769,50
XXVIII	Escola Mun. Nossa Senhora do Bom Conselho - Sede				22.136,95		0,00		0,00		22.136,95
1.0	COBERTA				5.185,27		0,00		0,00		5.185,27

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%)
DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS
PRAZO RESTANTE: 65 DIAS
ADITIVO DE PRAZO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52
VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52
% ACUMULADO: 36,35%
PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	352,50	5.185,27		0,00	0,00	0,00	352,50	5.185,27
2.0	PISOS				421,49		0,00		0,00		421,49
2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	18,56	421,49		0,00	0,00	0,00	18,56	421,49
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				200,28		0,00		0,00		200,28
3.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,71	3,00	71,13		0,00	0,00	0,00	3,00	71,13
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,05	3,00	129,15		0,00	0,00	0,00	3,00	129,15
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				46,38		0,00		0,00		46,38
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	3,00	46,38		0,00	0,00	0,00	3,00	46,38
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				254,25		0,00		0,00		254,25
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	6,00	205,32		0,00	0,00	0,00	6,00	205,32
5.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	1,00	30,78		0,00	0,00	0,00	1,00	30,78
5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	1,00	18,15		0,00	0,00	0,00	1,00	18,15
6.0	ESQUADRIAS				108,36		0,00		0,00		108,36
6.1	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	55,57	1,95	108,36		0,00	0,00	0,00	1,95	108,36
7.0	PINTURA				15.920,92		0,00		0,00		15.920,92
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	1.064,52	2.107,74		0,00	0,00	0,00	1.064,52	2.107,74
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	1.064,52	13.317,14		0,00	0,00	0,00	1.064,52	13.317,14
7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	63,42	346,27		0,00	0,00	0,00	63,42	346,27


1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)


OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 11.593,10 (5,85%) DATA DA 1ª REPROGRAMAÇÃO: 18/01/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 56 DIAS PRAZO RESTANTE: 65 DIAS ADITIVO DE PRAZO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 151.551,52 VALOR ACUMULADO: R\$ 151.551,52 % ACUMULADO: 36,35% PERÍODO: 15/12/2021 A 09/02/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2022
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	4,20	149,77		0,00	0,00	0,00	4,20	149,77
XXIX	Escola Mun. Epaminondas Mendonça - Distrito Fazenda Nova				44.201,03		31.451,09		31.451,09		12.749,94
1.0	PINTURA				44.201,03		31.451,09		31.451,09		12.749,94
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	2.560,06	5.068,91	2.560,06	5.068,91	2.560,06	5.068,91	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	2.703,97	33.826,66	1.684,79	21.076,72	1.684,79	21.076,72	1.019,18	12.749,94
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	239,10	1.305,48	239,10	1.305,48	239,10	1.305,48	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	112,17	3.999,98	112,17	3.999,98	112,17	3.999,98	0,00	0,00
XXX	Escola Mun. Fábio Corrêa de Oliveira Andrade - Distrito Fazenda Nova				23.670,29		23.670,29		23.670,29		0,00
1.0	PINTURA				23.670,29		23.670,29		23.670,29		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	1.543,61	3.056,34	1.543,61	3.056,34	1.543,61	3.056,34	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	1.543,61	19.310,56	1.543,61	19.310,56	1.543,61	19.310,56	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	131,02	715,36	131,02	715,36	131,02	715,36	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	16,49	588,03	16,49	588,03	16,49	588,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				TOTAL 1ª REPROG.	R\$ 416.958,61	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	R\$ 151.551,52	TOTAL ACUMULADO	R\$ 151.551,52	TOTAL SALDO	R\$ 265.407,09

Prefeito do Município


José Carlos de Araújo Souza
 Diretor de Obras e Planejamento
 Responsável pela Elaboração


Renato Batista Farias Onofre
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 1816811289
 Responsável Técnico Contratada


José Ricardo do Nascimento
 CPF 129.123.164-97
 - Empresário -