



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



JUSTO & BRANCO
ENGENHARIA E ARQUITETURA

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	Escola Mun. Cônego Lira - Barra do Farias				20.351,54		0,00		19.635,54		716,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.413,35		0,00		1.413,35		0,00
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	272,75	4,50	1.227,37		0,00	4,50	1.227,37	0,00	0,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	69,14	185,98		0,00	69,14	185,98	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				109,44		0,00		109,44		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,05	109,44		0,00	0,05	109,44	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				2.005,05		0,00		2.005,05		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	69,14	200,50		0,00	69,14	200,50	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	69,14	1.804,55		0,00	69,14	1.804,55	0,00	0,00
4.0	PISOS				983,57		0,00		983,57		0,00
4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	43,31	983,57		0,00	43,31	983,57	0,00	0,00
5.0	COBERTA				5.753,28		0,00		5.037,28		716,00
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	162,94	2.396,84		0,00	162,94	2.396,84	0,00	0,00
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	39,50	2.366,84		0,00	39,50	2.366,84	0,00	0,00
5.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	16,00	716,00		0,00	0,00	0,00	16,00	716,00
5.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	20,00	273,60		0,00	20,00	273,60	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 06811289



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.0	PINTURA				7.346,15		0,00		7.346,15		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	474,54	939,58		0,00	474,54	939,58	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	474,54	5.936,49		0,00	474,54	5.936,49	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	40,64	221,89		0,00	40,64	221,89	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	6,96	248,19		0,00	6,96	248,19	0,00	0,00
7.0	ESQUADRIAS				470,79		0,00		470,79		0,00
7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	1,00	65,62		0,00	1,00	65,62	0,00	0,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	389,65	1,00	389,65		0,00	1,00	389,65	0,00	0,00
7.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 97644)	M2	6,16	2,52	15,52		0,00	2,52	15,52	0,00	0,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				195,00		0,00		195,00		0,00
8.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	3,00	102,66		0,00	3,00	102,66	0,00	0,00
8.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	3,00	92,34		0,00	3,00	92,34	0,00	0,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				446,28		0,00		446,28		0,00
9.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	2,00	253,84		0,00	2,00	253,84	0,00	0,00
9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 95469)	UN	157,22	1,00	157,22		0,00	1,00	157,22	0,00	0,00
9.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	1,00	15,46	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRAZO RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
9.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	19,76	1,00	19,76		0,00	1,00	19,76	0,00	0,00
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.628,63		0,00		1.628,63		0,00
10.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	COLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REFORÇO AUXILIAR NA ESTRUTURA. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 001)	UN	51,95	31,35	1.628,63		0,00	31,35	1.628,63	0,00	0,00
II	Escola Mun. João Bernardo Filho - Fazenda Velha				22.351,45		10.405,35		21.116,31		1.235,14
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	PISOS				0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	COBERTA				4.105,63		0,00		3.550,73		554,90
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	104,30	1.534,25		0,00	104,30	1.534,25	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCNICO: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRazo: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
---	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	30,00	1.797,60		0,00	30,00	1.797,60	0,00	0,00
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	12,40	554,90		0,00	0,00	0,00	12,40	554,90
5.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	16,00	218,88		0,00	16,00	218,88	0,00	0,00
6.0	PINTURA				16.759,70		10.405,35		16.759,70		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	1.042,93	2.065,00	655,82	1.298,53	1.042,93	2.065,00	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	1.042,93	13.047,05	655,82	8.204,31	1.042,93	13.047,05	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	58,55	319,68	28,14	153,65	58,55	319,68	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	37,24	1.327,97	21,00	748,86	37,24	1.327,97	0,00	0,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00		0,00		0,00		0,00
7.1	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.486,12		0,00		805,88		680,24
8.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	16,46	805,88		0,00	16,46	805,88	0,00	0,00
8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 90823)	UN	274,50	2,00	549,00		0,00	0,00	0,00	2,00	549,00
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	2,00	131,24		0,00	0,00	0,00	2,00	131,24
III	Escola Mun. Pedro Tomé de Lima - Sítio Colônia				22.928,56		1.249,60		22.693,46		235,10
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.618,32		1.249,60		1.555,90		62,42

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-37
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,03	65,66		0,00	0,03	65,66	0,00	0,00
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 87503)	M2	54,75	1,88	102,93		0,00	1,88	102,93	0,00	0,00
1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	2,76	8,00		0,00	2,76	8,00	0,00	0,00
1.5	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	4,97	129,71		0,00	4,97	129,71	0,00	0,00
1.6	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS OU JANELAS EM VARÕES DE 12,5MM DE AÇO LISO, ESPAÇADOS A CADA 10CM, BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4MMX4,76MM (LXE), ESPAÇADAS A CADA 0,50M E, REQUADRO EM CANTONEIRAS L DE ABAS IGUAIS (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO -004)	M2	346,82	0,18	62,42		0,00	0,00	0,00	0,18	62,42
1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 87257)	M2	58,22	5,61	326,61	5,61	326,61	5,61	326,61	0,00	0,00
1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	43,05	21,44	922,99	21,44	922,99	21,44	922,99	0,00	0,00
2.0	COBERTA				8.989,44		0,00		8.989,44		0,00
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	164,58	2.420,97		0,00	164,58	2.420,97	0,00	0,00
2.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	134,16	6.568,47		0,00	134,16	6.568,47	0,00	0,00
3.0	PINTURA				11.795,78		0,00		11.795,78		0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-37
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro
CREA/PE 1816811289



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



JUSTO e BRANCO

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	155,17	307,23		0,00	155,17	307,23	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	155,17	1.941,17		0,00	155,17	1.941,17	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	6,16	219,66		0,00	6,16	219,66	0,00	0,00
3.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO -102213)	M2	13,85	341,55	4.730,46		0,00	341,55	4.730,46	0,00	0,00
3.6	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO -102197)	M2	13,46	341,55	4.597,26		0,00	341,55	4.597,26	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				102,66		0,00		102,66		0,00
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	3,00	102,66		0,00	3,00	102,66	0,00	0,00
4.2	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				422,36		0,00		249,68		172,68
5.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	19,76	2,00	39,52		0,00	2,00	39,52	0,00	0,00
5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,61	1,00	44,61		0,00	1,00	44,61	0,00	0,00
5.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	1,00	126,92		0,00	1,00	126,92	0,00	0,00
5.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 86883)	UN	9,49	1,00	9,49		0,00	1,00	9,49	0,00	0,00
5.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 86884)	UN	13,68	1,00	13,68		0,00	1,00	13,68	0,00	0,00
5.5	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	1,00	15,46	1,00	15,46

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO DA MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRazo: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 95469)	UN	157,22	1,00	157,22		0,00	0,00	0,00	1,00	157,22
IV	Escola Mun. Cândido Batista de Aguiar - Sítio São Paulo				15.721,95		0,00		15.005,95		716,00
1.0	COBERTA				6.836,41		0,00		6.120,41		716,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	88,84	1.306,83		0,00	88,84	1.306,83	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	26,92	1.613,04		0,00	26,92	1.613,04	0,00	0,00
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	16,00	716,00		0,00	0,00	0,00	16,00	716,00
1.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	16,00	218,88		0,00	16,00	218,88	0,00	0,00
1.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	60,90	2.981,66		0,00	60,90	2.981,66	0,00	0,00
2.0	PINTURA				8.851,32		0,00		8.851,32		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	509,66	1.009,12		0,00	509,66	1.009,12	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	482,86	6.040,57		0,00	482,86	6.040,57	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	20,72	113,13		0,00	20,72	113,13	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	47,35	1.688,50		0,00	47,35	1.688,50	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				34,22		0,00		34,22		0,00
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	1,00	34,22		0,00	1,00	34,22	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00		0,00		0,00		0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



JUSTO & BRANCO

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	19,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Escola Mun. Fausto Viera dos Santos - Sítio Catolé				16.269,41		0,00		16.269,41		0,00
1.0	COBERTA				3.316,22		0,00		3.316,22		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	225,44	3.316,22		0,00	225,44	3.316,22	0,00	0,00
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				1.588,84		0,00		1.588,84		0,00
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	53,42	154,91		0,00	53,42	154,91	0,00	0,00
2.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	53,42	1.394,26		0,00	53,42	1.394,26	0,00	0,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	14,75	39,67		0,00	14,75	39,67	0,00	0,00
3.0	ESQUADRIAS				811,48		0,00		811,48		0,00
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	433,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	55,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 90823)	UN	274,50	2,00	549,00		0,00	2,00	549,00	0,00	0,00
3.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	4,00	262,48		0,00	4,00	262,48	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 111811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRAZO RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
---	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.0	PINTURA				10.027,75		0,00		10.027,75		0,00
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	628,62	1.244,66		0,00	628,62	1.244,66	0,00	0,00
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	628,62	7.864,03		0,00	628,62	7.864,03	0,00	0,00
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	23,86	130,27		0,00	23,86	130,27	0,00	0,00
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	22,12	788,79		0,00	22,12	788,79	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				191,56		0,00		191,56		0,00
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44		0,00	2,00	68,44	0,00	0,00
5.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	4,00	123,12		0,00	4,00	123,12	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				333,56		0,00		333,56		0,00
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	1,00	126,92		0,00	1,00	126,92	0,00	0,00
6.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	169,44	1,00	169,44		0,00	1,00	169,44	0,00	0,00
6.3	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	37,20	1,00	37,20		0,00	1,00	37,20	0,00	0,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00		0,00		0,00		0,00
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Escola Mun. Gonçalves Dias - Sítio Cachoeira de Mandaçaia				17.934,95		0,00		17.934,95		0,00
1.0	COBERTA				3.470,38		0,00		3.470,38		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	235,92	3.470,38		0,00	235,92	3.470,38	0,00	0,00
2.0	PINTURA				12.843,93		0,00		12.843,93		0,00

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO DA MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	810,32	1.604,43		0,00	810,32	1.604,43	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	810,32	10.137,10		0,00	810,32	10.137,10	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	30,66	167,40		0,00	30,66	167,40	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	26,22	935,00		0,00	26,22	935,00	0,00	0,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.620,64		0,00		1.620,64		0,00
3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	4,60	225,21		0,00	4,60	225,21	0,00	0,00
3.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,06	131,33		0,00	0,06	131,33	0,00	0,00
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	43,59	126,41		0,00	43,59	126,41	0,00	0,00
3.4	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	43,59	1.137,69		0,00	43,59	1.137,69	0,00	0,00
VII	Escola Mun. Cel. Cândido Tavares - Sítio Estrago				15.647,50		0,00		15.095,41		552,09
1.0	COBERTA				4.708,66		0,00		4.484,91		223,75
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	165,77	2.438,47		0,00	165,77	2.438,47	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	30,50	1.827,56		0,00	30,50	1.827,56	0,00	0,00
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		44,75	5,00	223,75		0,00	0,00	0,00	5,00	223,75
1.4	SUORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	16,00	218,88		0,00	16,00	218,88	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 181.681.1289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRazo: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
---	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
3.0	ESQUADRIAS				65,62		0,00		65,62		0,00
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	1,00	65,62		0,00	1,00	65,62	0,00	0,00
3.2	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	55,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	PINTURA				8.153,05		0,00		8.153,05		0,00
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	442,08	875,31		0,00	442,08	875,31	0,00	0,00
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	442,08	5.530,42		0,00	442,08	5.530,42	0,00	0,00
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	24,36	133,00		0,00	24,36	133,00	0,00	0,00
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	45,27	1.614,32		0,00	45,27	1.614,32	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				204,06		0,00		204,06		0,00
5.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	1,00	30,78		0,00	1,00	30,78	0,00	0,00
5.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P (SINAPI JUNHO/ 2021 - 100903)	UN	28,88	6,00	173,28		0,00	6,00	173,28	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				142,38		0,00		142,38		0,00
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	1,00	126,92		0,00	1,00	126,92	0,00	0,00
6.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	1,00	15,46	0,00	0,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.045,39		0,00		2.045,39		0,00
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.184-77
- Empresário

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCNICO: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUMULADO: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRazo: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
---	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM (SINAPI - COMPOSIÇÃO - 002)	M2	65,86	3,83	252,24		0,00	3,83	252,24	0,00	0,00
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 87503)	M2	54,75	13,92	762,12		0,00	13,92	762,12	0,00	0,00
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	27,84	80,73		0,00	27,84	80,73	0,00	0,00
7.5	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	36,41	950,30		0,00	36,41	950,30	0,00	0,00
VIII Escola Mun. José Batista da Silva - Sítio Açudinho					12.127,81		0,00		10.865,48		1.262,33
1.0 SUPERESTRUTURA					0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 ESQUADRIAS					0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM E LARGURA MÍNIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	UN	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0 PINTURA					8.391,95		0,00		8.391,95		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	544,77	1.078,64		0,00	544,77	1.078,64	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	544,77	6.815,07		0,00	544,77	6.815,07	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	37,96	207,26		0,00	37,96	207,26	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	8,16	290,98		0,00	8,16	290,98	0,00	0,00

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				191,56		0,00		191,56		0,00
4.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	4,00	123,12		0,00	4,00	123,12	0,00	0,00
4.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44			2,00	68,44	0,00	0,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.544,30		0,00		2.281,97		1.262,33
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	1,00	15,46	0,00	0,00
5.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	154,08	2.266,51		0,00	154,08	2.266,51	0,00	0,00
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	17,00	1.018,64		0,00	0,00	0,00	17,00	1.018,64
5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	3,00	134,25		0,00	0,00	0,00	3,00	134,25
5.6	SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	8,00	109,44		0,00	0,00	0,00	8,00	109,44
IX	Escola Mun. Ricardo Gervásio do Nascimento - Sítio Tambor de Baixo				21.168,95		11.484,85		19.776,25		1.392,70
1.0	ESQUADRIAS				11.484,85		11.484,85		11.484,85		0,00
1.1	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM E LARGURA MÍNIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	UN	5,39	1,00	5,39	1,00	5,39	1,00	5,39	0,00	0,00
1.2	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS OU JANELAS EM VARÕES DE 12,5MM DE AÇO LISO, ESPAÇADOS A CADA 10CM, BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4MMX4,76MM (LXE), ESPAÇADAS A CADA 0,50M E, REQUADRO EM CANTONEIRAS L DE ABAS IGUAIS (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO -004)	M2	346,82	32,91	11.413,84	32,91	11.413,84	32,91	11.413,84	0,00	0,00
1.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	1,00	65,62	1,00	65,62	1,00	65,62	0,00	0,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				217,66		0,00		0,00		217,66

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRazo: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	31,88	2,00	63,76		0,00	0,00	0,00	2,00	63,76
2.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	5,00	153,90		0,00	0,00	0,00	5,00	153,90
3.0	PINTURA				6.093,73		0,00		6.093,73		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	337,18	667,61		0,00	337,18	667,61	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	337,18	4.218,12		0,00	337,18	4.218,12	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	22,70	123,94		0,00	22,70	123,94	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	30,40	1.084,06		0,00	30,40	1.084,06	0,00	0,00
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.372,71		0,00		2.197,67		1.175,04
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	24,00	1.175,04		0,00	0,00	0,00	24,00	1.175,04
4.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	149,40	2.197,67			149,40	2.197,67	0,00	0,00
X	Escola Mun. José Bonifácio - Sítio Logradouro				10.405,25		0,00		10.405,25		0,00
1.0	COBERTA				3.434,54		0,00		3.434,54		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	204,97	3.015,10		0,00	204,97	3.015,10	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	7,00	419,44		0,00	7,00	419,44	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				131,33		0,00		131,33		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,06	131,33		0,00	0,06	131,33	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA DO BREJO da Madre de Deus
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	PINTURA				6.839,38		0,00		6.839,38		0,00
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	457,93	906,70		0,00	457,93	906,70	0,00	0,00
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	457,93	5.728,70		0,00	457,93	5.728,70	0,00	0,00
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	37,36	203,98		0,00	37,36	203,98	0,00	0,00
XI	Escola Mun. Fortunato Rosa dos Santos - Sítio Alto do Raposo				11.440,50		0,00		11.440,50		0,00
1.0	COBERTA				3.032,62		0,00		3.032,62		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	196,20	2.886,10		0,00	196,20	2.886,10	0,00	0,00
1.2	SERVIÇOS DE SOLDAS PARA RECUPERAÇÃO EM GRADES DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA PORTAS OU JANELAS. (SINAPI JUNHO/2021 - COMPOSIÇÃO -003)	M2	87,22	1,68	146,52		0,00	1,68	146,52	0,00	0,00
2.0	PINTURA				8.407,88		0,00		8.407,88		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	535,12	1.059,53		0,00	535,12	1.059,53	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	535,12	6.694,35		0,00	535,12	6.694,35	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	45,00	245,70		0,00	45,00	245,70	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	11,45	408,30		0,00	11,45	408,30	0,00	0,00
XII	Escola Mun. Gustavo Marinho Falcão - Sítio Baixinha				9.701,10		0,00		9.701,10		0,00
1.0	COBERTA				2.285,93		0,00		2.285,93		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	155,40	2.285,93		0,00	155,40	2.285,93	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.122.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRAZO RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0	PINTURA				7.315,81		0,00		7.315,81		0,00
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	465,67	922,02		0,00	465,67	922,02	0,00	0,00
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	465,67	5.825,53		0,00	465,67	5.825,53	0,00	0,00
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	28,58	156,04		0,00	28,58	156,04	0,00	0,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	11,56	412,22		0,00	11,56	412,22	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				68,44		0,00		68,44		0,00
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44		0,00	2,00	68,44	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				30,92		0,00		30,92		0,00
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	2,00	30,92	0,00	0,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00		0,00		0,00		0,00
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Escola Mun. José Teotônio de Lima - Sítio Paridas				12.994,43		0,00		12.994,43		0,00
1.0	COBERTA				2.632,94		0,00		2.632,94		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	178,99	2.632,94		0,00	178,99	2.632,94	0,00	0,00
2.0	ESQUADRIAS				2.600,55		0,00		2.600,55		0,00
2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	2,00	131,24		0,00	2,00	131,24	0,00	0,00
2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	433,61	1,00	433,61		0,00	1,00	433,61	0,00	0,00

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.3	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	240,58	4,40	1.058,55		0,00	4,40	1.058,55	0,00	0,00
2.4	SERVIÇOS DE SOLDAS PARA RECUPERAÇÃO EM GRADES DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA PORTAS OU JANELAS. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO -003)	M2	87,22	2,20	191,88		0,00	2,20	191,88	0,00	0,00
2.5	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 91299)	UN	785,27	1,00	785,27		0,00	1,00	785,27	0,00	0,00
3.0	PINTURA				6.977,82		0,00		6.977,82		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	449,58	890,16		0,00	449,58	890,16	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	449,58	5.624,24		0,00	449,58	5.624,24	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	47,39	258,74		0,00	47,39	258,74	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	5,74	204,68		0,00	5,74	204,68	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				458,44		0,00		458,44		0,00
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	8,00	273,76		0,00	8,00	273,76	0,00	0,00
4.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	6,00	184,68		0,00	6,00	184,68	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				30,92		0,00		30,92		0,00
5.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	2,00	30,92	0,00	0,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				293,76		0,00		293,76		0,00
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	6,00	293,76		0,00	6,00	293,76	0,00	0,00
XIV	Escola Mun. Quitério Pereira de Souza - Sítio Serra Rasa				24.075,25		0,00		13.086,01		10.989,24

José Ricardo do Nascimento
CPF 428.123.164-77
- Empresário -

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	PISOS				0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	COBERTA				14.207,43		0,00		3.491,95		10.715,48
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	207,10	3.046,44		0,00	207,10	3.046,44	0,00	0,00
2.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (SINAPI JUNHO/2021 - 100392)	M2	9,54	46,70	445,51		0,00	46,70	445,51	0,00	0,00
2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	44,00	2.636,48		0,00	0,00	0,00	44,00	2.636,48
2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	6,00	268,50		0,00	0,00	0,00	6,00	268,50
2.5	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	20,00	273,60		0,00	0,00	0,00	20,00	273,60
2.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	153,94	7.536,90		0,00	0,00	0,00	153,94	7.536,90
3.0	PINTURA				9.021,94		0,00		9.021,94		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	595,48	1.179,05		0,00	595,48	1.179,05	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	595,48	7.449,45		0,00	595,48	7.449,45	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	24,84	135,62		0,00	24,84	135,62	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	7,23	257,82		0,00	7,23	257,82	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				373,68		0,00		373,68		0,00
4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	2,00	253,84		0,00	2,00	253,84	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRAZO RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
---	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	59,92	2,00	119,84		0,00	2,00	119,84	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				472,20		0,00		198,44		273,76
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	12,00	410,64		0,00	4,00	136,88	8,00	273,76
5.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	2,00	61,56		0,00	2,00	61,56	0,00	0,00
XV	Escola Mun. Abílio Telmo - Sítio Cajueiro				0,00		0,00		0,00		0,00
1.0	COBERTA				0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	PISOS				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PINTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI	Escola Mun. Antônio Severino dos Prazeres - Sítio Cavalo Ruço				8.900,76		0,00		8.900,76		0,00
1.0	COBERTA				1.953,48		0,00		1.953,48		0,00

José Ricardo de Vasconcelos
CPF 128.123.163-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 0811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRAZO RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	132,80	1.953,48		0,00	132,80	1.953,48	0,00	0,00
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				43,50		0,00		43,50		0,00
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	1,50	4,35		0,00	1,50	4,35	0,00	0,00
2.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	1,50	39,15		0,00	1,50	39,15	0,00	0,00
3.0	PINTURA				6.903,78		0,00		6.903,78		0,00
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	449,66	890,32		0,00	449,66	890,32	0,00	0,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	449,66	5.625,24		0,00	449,66	5.625,24	0,00	0,00
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	33,42	182,47		0,00	33,42	182,47	0,00	0,00
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	5,77	205,75		0,00	5,77	205,75	0,00	0,00
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII	Escola Mun. Artur de Souza Lima - Sítio Santa Rosa				9.005,70		0,00		6.900,64		2.105,06
1.0	COBERTA				2.675,79		0,00		1.285,21		1.390,58
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	87,37	1.285,21		0,00	87,37	1.285,21	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	16,90	1.012,64		0,00	0,00	0,00	16,90	1.012,64
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	6,00	268,50		0,00	0,00	0,00	6,00	268,50

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	8,00	109,44		0,00	0,00	0,00	8,00	109,44
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	ESQUADRIAS				584,05		0,00		202,55		381,50
3.1	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019	UN	101,51	1,00	101,51		0,00	1,00	101,51	0,00	0,00
3.2	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICA/O ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	240,58	0,42	101,04		0,00	0,42	101,04	0,00	0,00
3.3	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS OU JANELAS EM VARÕES DE 12,5MM DE AÇO LISO, ESPAÇADOS A CADA 10CM, BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4MMX4,76MM (LXE), ESPAÇADAS A CADA 0,50M E, REQUADRO EM CANTONEIRAS L DE ABAS IGUAIS (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO -004)	M2	346,82	1,10	381,50		0,00	0,00	0,00	1,10	381,50
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				15,46		0,00		15,46		0,00
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	1,00	15,46	0,00	0,00
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				0,00		0,00		0,00		0,00
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	PINTURA				5.368,20		0,00		5.328,98		39,22
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	359,97	712,74		0,00	359,97	712,74	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-37
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



JUSTO & BRANCO

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	359,97	4.503,22		0,00	359,97	4.503,22	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	20,70	113,02		0,00	20,70	113,02	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	1,10	39,22		0,00	0,00	0,00	1,10	39,22
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				362,20		0,00		68,44		293,76
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	6,00	293,76		0,00	0,00	0,00	6,00	293,76
7.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	2,00	68,44		0,00	2,00	68,44	0,00	0,00
XVIII	Escola Mun. Cordeiro de Carvalho - Sítio Preguiça				13.078,38		0,00		11.491,43		1.586,95
1.0	COBERTA				4.230,18		0,00		2.643,23		1.586,95
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23		0,00	179,69	2.643,23	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	17,48	1.047,40		0,00	0,00	0,00	17,48	1.047,40
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	9,00	402,75		0,00	0,00	0,00	9,00	402,75
1.4	SUORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	10,00	136,80		0,00	0,00	0,00	10,00	136,80
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	ESQUADRIAS				131,24		0,00		131,24		0,00
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	2,00	131,24		0,00	2,00	131,24	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				30,92		0,00		30,92		0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.184-77
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	2,00	30,92	0,00	0,00
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				0,00		0,00		0,00		0,00
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	PINTURA				5.891,90		0,00		5.891,90		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	391,37	774,91		0,00	391,37	774,91	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	391,37	4.896,03		0,00	391,37	4.896,03	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	40,47	220,96		0,00	40,47	220,96	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.794,14		0,00		2.794,14		0,00
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	57,07	2.794,14		0,00	57,07	2.794,14	0,00	0,00
XIX	Escola Mun. João Caetano da Silva - Sítio São Gonçalo				13.441,13		0,00		9.027,86		4.413,27
1.0	COBERTA				7.056,50		0,00		2.643,23		4.413,27
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23		0,00	179,69	2.643,23	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	17,48	1.047,40		0,00	0,00	0,00	17,48	1.047,40
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	8,00	358,00		0,00	0,00	0,00	8,00	358,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.464-37
- Empregado -

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	8,00	109,44		0,00	0,00	0,00	8,00	109,44
1.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	59,20	2.898,43		0,00	0,00	0,00	59,20	2.898,43
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	ESQUADRIAS				0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				15,46		0,00		15,46		0,00
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	1,00	15,46		0,00	1,00	15,46	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				136,88		0,00		136,88		0,00
5.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	131,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	4,00	136,88		0,00	4,00	136,88	0,00	0,00
6.0	PINTURA				6.232,29		0,00		6.232,29		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	400,55	793,08		0,00	400,55	793,08	0,00	0,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	400,55	5.010,88		0,00	400,55	5.010,88	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	38,61	210,81		0,00	38,61	210,81	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-77
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1285811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	6,10	217,52		0,00	6,10	217,52	0,00	0,00
XX	Escola Mun. João Francisco de Oliveira - Sítio Navalha				15.273,68		0,00		15.273,68		0,00
1.0	COBERTA				3.885,81		0,00		3.885,81		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	169,32	2.490,69		0,00	169,32	2.490,69	0,00	0,00
1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	21,00	1.258,32		0,00	21,00	1.258,32	0,00	0,00
1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	10,00	136,80		0,00	10,00	136,80	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				189,25		0,00		189,25		0,00
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	5,00	171,10		0,00	5,00	171,10	0,00	0,00
3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	1,00	18,15		0,00	1,00	18,15	0,00	0,00
4.0	PINTURA				8.492,12		0,00		8.492,12		0,00
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	534,44	1.058,19		0,00	534,44	1.058,19	0,00	0,00
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	534,44	6.685,84		0,00	534,44	6.685,84	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 116811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	28,14	153,64		0,00	28,14	153,64	0,00	0,00
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	16,67	594,45		0,00	16,67	594,45	0,00	0,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.706,50		0,00		2.706,50		0,00
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	55,28	2.706,50		0,00	55,28	2.706,50	0,00	0,00
XXI	Escola Mun. Sebastião Lourenço dos Santos - Sítio Xéu				15.885,37		0,00		14.076,22		1.809,15
1.0	COBERTA				4.591,10		0,00		2.781,95		1.809,15
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	189,12	2.781,95		0,00	189,12	2.781,95	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	19,30	1.156,45		0,00	0,00	0,00	19,30	1.156,45
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	10,00	447,50		0,00	0,00	0,00	10,00	447,50
1.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	15,00	205,20		0,00	0,00	0,00	15,00	205,20
2.0	PISOS				0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				565,09		0,00		565,09		0,00
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	5,00	171,10		0,00	5,00	171,10	0,00	0,00
3.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	131,33	3,00	393,99		0,00	3,00	393,99	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				30,92		0,00		30,92		0,00
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	2,00	30,92	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-91
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÍC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRazo: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.0	PINTURA				7.317,87		0,00		7.317,87		0,00
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	487,88	966,00		0,00	487,88	966,00	0,00	0,00
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	487,88	6.103,37		0,00	487,88	6.103,37	0,00	0,00
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	40,29	219,98		0,00	40,29	219,98	0,00	0,00
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	0,80	28,52		0,00	0,80	28,52	0,00	0,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.380,39		0,00		3.380,39		0,00
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	65,81	3.222,05		0,00	65,81	3.222,05	0,00	0,00
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	11,40	33,06		0,00	11,40	33,06	0,00	0,00
6.3	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	26,10	4,80	125,28		0,00	4,80	125,28	0,00	0,00
XXII	Escola Mun. Thereza Trindade Rangel de Paiva Sítio Conceição				12.469,64		0,00		12.469,64		0,00
1.0	COBERTA				3.569,23		0,00		3.569,23		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	204,84	3.013,19		0,00	204,84	3.013,19	0,00	0,00
1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 90820)	UN	212,40	2,00	424,80		0,00	2,00	424,80	0,00	0,00
1.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	2,00	131,24		0,00	2,00	131,24	0,00	0,00
2.0	SUPERESTRUTURA				0,00		0,00		0,00		0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				649,90		0,00		649,90		0,00
3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	2,00	61,56		0,00	2,00	61,56	0,00	0,00
3.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,51	2,00	63,02		0,00	2,00	63,02	0,00	0,00
3.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	131,33	4,00	525,32		0,00	4,00	525,32	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	101,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	PINTURA				8.250,51		0,00		8.250,51		0,00
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	541,34	1.071,85		0,00	541,34	1.071,85	0,00	0,00
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	513,95	6.429,51		0,00	513,95	6.429,51	0,00	0,00
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	30,62	167,18		0,00	30,62	167,18	0,00	0,00
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	16,32	581,97		0,00	16,32	581,97	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-77
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 0818811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
XXIII	Escola Mun. Benedito de Souza Dantas - Sítio Bandeira				17.123,59		0,00		14.539,78		2.583,81
1.0	COBERTA				5.004,18		0,00		3.595,41		1.408,77
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	244,42	3.595,41		0,00	244,42	3.595,41	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	16,00	958,72		0,00	0,00	0,00	16,00	958,72
1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,75	7,00	313,25		0,00	0,00	0,00	7,00	313,25
1.4	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 12626)	UN	13,68	10,00	136,80		0,00	0,00	0,00	10,00	136,80
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				465,32		0,00		465,32		0,00
2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	10,00	342,20		0,00	10,00	342,20	0,00	0,00
2.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	4,00	123,12		0,00	4,00	123,12	0,00	0,00
2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				234,26		0,00		234,26		0,00
3.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	2,00	30,92	0,00	0,00
3.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,61	3,00	133,83		0,00	3,00	133,83	0,00	0,00
3.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 86883)	UN	9,49	3,00	28,47		0,00	3,00	28,47	0,00	0,00
3.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 86884)	UN	13,68	3,00	41,04		0,00	3,00	41,04	0,00	0,00
4.0	PINTURA				10.244,79		0,00		10.244,79		0,00
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	675,02	1.336,53		0,00	675,02	1.336,53	0,00	0,00
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	622,70	7.789,97		0,00	622,70	7.789,97	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.456-7
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRAZO RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	40,56	221,45		0,00	40,56	221,45	0,00	0,00
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	25,15	896,84		0,00	25,15	896,84	0,00	0,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.175,04		0,00		0,00		1.175,04
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	24,00	1.175,04		0,00	0,00	0,00	24,00	1.175,04
XXIV	Escola Mun. Emília Enedina Batista da Silva - Sítio Olho d'Água do Púcaro				11.207,97		0,00		0,00		11.207,97
1.0	COBERTA				1.883,76		0,00		0,00		1.883,76
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	128,06	1.883,76		0,00	0,00	0,00	128,06	1.883,76
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				30,78		0,00		0,00		30,78
2.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	1,00	30,78		0,00	0,00	0,00	1,00	30,78
3.0	SUPERESTRUTURA				328,34		0,00		0,00		328,34
3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,15	328,34		0,00	0,00	0,00	0,15	328,34
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				120,14		0,00		0,00		120,14
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	0,00	0,00	2,00	30,92
4.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,61	2,00	89,22		0,00	0,00	0,00	2,00	89,22
5.0	PINTURA				8.844,95		0,00		0,00		8.844,95
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	592,14	1.172,43		0,00	0,00	0,00	592,14	1.172,43
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	592,14	7.407,67		0,00	0,00	0,00	592,14	7.407,67
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	34,14	186,40		0,00	0,00	0,00	34,14	186,40

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 11811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	2,20	78,45		0,00	0,00	0,00	2,20	78,45
XXV	Escola Mun. Raimundo Antônio de Araújo - Sítio Queimadas				9.662,59		0,00		9.662,59		0,00
1.0	PINTURA				6.838,27		0,00		6.838,27		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	455,31	901,51		0,00	455,31	901,51	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	455,31	5.695,92		0,00	455,31	5.695,92	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	32,16	175,59		0,00	32,16	175,59	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	1,83	65,25		0,00	1,83	65,25	0,00	0,00
1.0	COBERTA				2.824,32		0,00		2.824,32		0,00
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	14,71	192,00	2.824,32		0,00	192,00	2.824,32	0,00	0,00
XXVI	Escola Mun. Sebastião da Silva Nascimento - Sítio Lagoa de Pedra				18.774,42		203,16		12.364,58		6.409,84
1.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				62,67		0,00		62,67		0,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	23,30	62,67		0,00	23,30	62,67	0,00	0,00
2.0	COBERTA				9.053,07		0,00		2.643,23		6.409,84
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	179,69	2.643,23		0,00	179,69	2.643,23	0,00	0,00
2.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,96	130,92	6.409,84		0,00	0,00	0,00	130,92	6.409,84
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				1.549,93		0,00		1.549,93		0,00
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	18,88	54,75		0,00	18,88	54,75	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉCN.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,71	18,88	447,64		0,00	18,88	447,64	0,00	0,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,05	22,45	966,47		0,00	22,45	966,47	0,00	0,00
3.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	M2	22,71	3,57	81,07		0,00	3,57	81,07	0,00	0,00
4.0	SUPERESTRUTURA				197,00		0,00		197,00		0,00
4.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,09	197,00		0,00	0,09	197,00	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				695,68		203,16		695,68		0,00
5.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	2,00	30,92		0,00	2,00	30,92	0,00	0,00
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	2,00	253,84		0,00	2,00	253,84	0,00	0,00
5.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 95469)	UN	157,22	1,00	157,22		0,00	1,00	157,22	0,00	0,00
5.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	19,76	1,00	19,76		0,00	1,00	19,76	0,00	0,00
5.5	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	30,78	1,00	30,78		0,00	1,00	30,78	0,00	0,00
5.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 89957)	UN	101,58	2,00	203,16	2,00	203,16	2,00	203,16	0,00	0,00
6.0	PINTURA				7.216,07		0,00		7.216,07		0,00
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	480,72	951,82		0,00	480,72	951,82	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-77
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	480,72	6.013,80		0,00	480,72	6.013,80	0,00	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	25,30	138,13		0,00	25,30	138,13	0,00	0,00
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	3,15	112,32		0,00	3,15	112,32	0,00	0,00
XXVII Escola Mun. Maria da Glória de Oliveira Aguiar - Sede					7.252,08		3.133,76		7.252,08		0,00
1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA					7.252,08		3.133,76		7.252,08		0,00
1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO PARA FORRO, INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO	UN	97,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	131,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 PINTURA											
1.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	304,56	603,02	50,94	100,86	304,56	603,02	0,00	0,00
1.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	304,56	3.810,04	50,94	637,26	304,56	3.810,04	0,00	0,00
1.5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	15,96	87,14		0,00	15,96	87,14	0,00	0,00
1.5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	77,17	2.751,88	67,18	2.395,64	77,17	2.751,88	0,00	0,00
XXVIII Escola Mun. Nossa Senhora do Bom Conselho - Sede					66.966,96		22.251,74		66.688,94		278,02
1.0 COBERTA					22.588,72		0,00		22.588,72		0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF 128.123.164-71
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 118811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,92	1,00	59,92		0,00	1,00	59,92	0,00	0,00
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 97647)	UN	2,44	360,00	878,40		0,00	360,00	878,40	0,00	0,00
1.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 94213)	UN	60,14	360,00	21.650,40		0,00	360,00	21.650,40	0,00	0,00
2.0	PISOS				2.060,09		1.006,15		2.060,09		0,00
2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 87251)	M2	33,30	0,00	0,00	-31,65	-1.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 87257)	M2	65,09	31,65	2.060,09	31,65	2.060,09	31,65	2.060,09	0,00	0,00
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				1.743,84		0,00		1.743,84		0,00
3.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,71	5,60	132,77		0,00	5,60	132,77	0,00	0,00
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,05	25,92	1.115,85		0,00	25,92	1.115,85	0,00	0,00
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	10,44	30,27		0,00	10,44	30,27	0,00	0,00
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 87503)	M2	54,75	5,22	285,79		0,00	5,22	285,79	0,00	0,00
3.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	25,92	69,72		0,00	25,92	69,72	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 12811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRazo TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRazo RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRazo: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.6	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2.188,97	0,05	109,44		0,00	0,05	109,44	0,00	0,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				416,42		0,00		416,42		0,00
4.1	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	15,46	6,00	92,76		0,00	6,00	92,76	0,00	0,00
4.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 95469)	UN	157,22	1,00	157,22		0,00	1,00	157,22	0,00	0,00
4.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (ITEM EXISTENTE NO CONTRATO)	UN	19,76	2,00	39,52		0,00	2,00	39,52	0,00	0,00
4.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126,92	1,00	126,92		0,00	1,00	126,92	0,00	0,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.996,84		0,00		1.996,84		0,00
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,22	6,00	205,32		0,00	6,00	205,32	0,00	0,00
5.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30,78	1,00	30,78		0,00	1,00	30,78	0,00	0,00
5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,15	1,00	18,15		0,00	1,00	18,15	0,00	0,00
5.4	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 93144)	UN	188,64	4,00	754,56		0,00	4,00	754,56	0,00	0,00
5.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 101876)	UN	51,39	1,00	51,39		0,00	1,00	51,39	0,00	0,00
5.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 93662)	UN	51,12	4,00	204,48		0,00	4,00	204,48	0,00	0,00
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (SINAPI JUNHO/ 2021 - 93662)	UN	5,72	128,00	732,16		0,00	128,00	732,16	0,00	0,00
6.0	ESQUADRIAS				687,28		0,00		409,26		278,02
6.1	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	55,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02 ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%) DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS PRAZO RESTANTE: 28 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46 VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57 % ACUMULADO: 97,84% PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022
--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SINAPI JUNHO/ 2021 - COMPOSIÇÃO - 90820)	UN	212,40	2,00	424,80		0,00	1,00	212,40	1,00	212,40
6.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	65,62	4,00	262,48		0,00	3,00	196,86	1,00	65,62
7.0	PINTURA				37.473,77		21.245,59		37.473,77		0,00
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	2.099,95	4.157,90	1.085,26	2.148,82	2.099,95	4.157,90	0,00	0,00
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	2.099,95	26.270,37	1.085,26	13.576,60	2.099,95	26.270,37	0,00	0,00
7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	67,17	366,74		0,00	67,17	366,74	0,00	0,00
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	187,29	6.678,76	154,80	5.520,17	187,29	6.678,76	0,00	0,00
XXIX	Escola Mun. Epaminondas Mendonça - Distrito Fazenda Nova				44.201,03		0,00		44.201,03		0,00
1.0	PINTURA				44.201,03		0,00		44.201,03		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	2.560,06	5.068,91		0,00	2.560,06	5.068,91	0,00	0,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	2.703,97	33.826,66		0,00	2.703,97	33.826,66	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	239,10	1.305,48		0,00	239,10	1.305,48	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	112,17	3.999,98		0,00	112,17	3.999,98	0,00	0,00
XXX	Escola Mun. Fábio Corrêa de Oliveira Andrade - Distrito Fazenda Nova				23.670,29		0,00		23.670,29		0,00
1.0	PINTURA				23.670,29		0,00		23.670,29		0,00
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,98	1.543,61	3.056,34		0,00	1.543,61	3.056,34	0,00	0,00

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.128.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1816811289

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (LOTE 02)

OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA BREJO MADRE DE DEUS/PE
EMPRESA CONTRATADA: R N CONSTRUTORA EIRELI
RESP. TÊC.: RENATO BATISTA FARIAS ONOFRE RNP: 1816811289
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220726547
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210661249

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021
CONTRATO Nº 138/2021 - DATA 01/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R\$ 405.365,51-LOTE 02
ADITIVO DE VALOR ACUM.: R\$ 114.666,73 (28,29%)
DATA DA 3ª REPROGRAMAÇÃO: 05/07/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 15/12/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
PRAZO TRANSCORRIDO: 216 DIAS
PRAZO RESTANTE: 28 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 48.728,46
VALOR ACUMULADO: R\$ 472.539,57
% ACUMULADO: 97,84%
PERÍODO: 23/05/2022 A 19/07/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	3ª REPROGRAMAÇÃO		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,51	1.543,61	19.310,56		0,00	1.543,61	19.310,56	0,00	0,00
1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,46	131,02	715,36		0,00	131,02	715,36	0,00	0,00
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35,66	16,49	588,03		0,00	16,49	588,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL: QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS				TOTAL 2ª REPROG.	R\$ 520.032,24	TOTAL 4ª MEDIÇÃO	48.728,46	TOTAL ACUMULADO	R\$ 472.539,57	TOTAL SALDO	R\$ 47.492,67

Secretário Municipal

Sandro Dutra Ramos
Engenheiro Civil
CREA Nº 161901751-2
Responsável pela Elaboração

Responsável Técnico Contratada

José Ricardo do Nascimento
CPF: 128.123.164-97
- Empresário -

Renato Batista Farias Onofre
Engenheiro Civil
CREA/PE 1811289