



PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE.
EMPRESA CONTRATADA: COM LUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA
RESP. TÉCN.: FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI - CREA PE 0031820D PE
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241145457
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241114687

PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2024
DISPENSA Nº 004/2024
CONTRATO Nº: 109/2024, DATA 15/05/2024
VALOR DO CONTRATO: R\$ 156.607,20

ORDEM DE SERVIÇO: 15/05/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
PRAZO TRANSCORRIDO: 55 DIAS
PRAZO RESTANTE: 5 DIAS
PRAZO ADITADO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2024
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 54.799,38
VALOR ACUMULADO: R\$ 90.308,10
% ACUMULADO: 57,67%
PERÍODO: 18/06/2024 À 09/07/2024
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2º BM		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				744,84		0,00		744,84		0,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	372,42	2,00	744,84		-	2,00	744,84		-
			X								
2.0	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO				155.862,36		54.799,38		89.563,26		66.299,09
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	74,79	2.084,00	155.862,36	732,71	54.799,38	1.197,53	89.563,26	886,47	66.299,09
TOTAL BM:				Total Contrato	156.607,20	Total 2ºBM	54.799,38	Total Acumulado	90.308,10	Total Saldo	66.299,09
CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.											

Secretaria de Obras
Portaria Nº 519/2023
Secretário Municipal

Responsável pela Elaboração

CREA 161901751-2
SANDRO DUTRA RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901751-2

Responsável Técnico Contratada



Documento assinado digitalmente
FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI
Data: 09/07/2024 17:26:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>